

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 02 » апреля 2019 г.

Дом № или строение (корпус) д.№ 13

ул. Университетская Набережная

Город Ульяновск, Ульяновский район, Ульяновская область

Вид управления - Управляющая компания

Управляющая (обслуживающая) организация: АНО «Центр ТСЖ»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 2007 г.
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 8
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 85
8. Общая площадь (кв.м) 6732,88
9. Количество лифтов 2
10. Количество мусоропроводов
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) есть
12. Оборудовано ПЗУ -
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) есть

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя - Васильева В.А.

и членов комиссии: Ротнова Е.И., Леучева В.Н., Балыкшова Н.А.; Лаптева Ю.В.; Двойновой М.А.

Члена Совета дома

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент		
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
2.	Хозсараи Дощатые ограждения	Нет	
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	Ремонт не требуется	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	Ремонт не требуется	
6.	13. Розлив Ц.О. 14. Розлив ХВС 15. Канализация 16. Электрощитовая 17. ГВС 18. Кабельные сети	Замена стояка ГВС с тех этажа до тех подполья	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	Нет	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	Ремонт не требуется	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	Ремонт не требуется	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	Ремонт не требуется	
11.	Электропроводка, светильники	Частичная замена светильников	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	Ремонт не требуется	
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент, стены	Ремонт не требуется	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	Ремонт не требуется	
3.	Окна, продухи	Ремонт не требуется	
4.	Инженерные сети	Ремонт не требуется	
5.	Розлив ГВС Розлив ХВС и ЦО Канализация Электрощитовая ВРУ		
6.	Влажность Затопленность	Нет	
7.	Элеваторный узел	Ремонта не требуется	
8.	Инженерные вводы через	Ремонт не требуется	

	фундамент		
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	Ремонт не требуется	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	Ремонт не требуется	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	Ремонт не требуется	
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	Ремонт не требуется - 1 шт.	
2.	ГВС	Ремонт не требуется - 1 шт.	
3.	Отопление	Ремонт не требуется - 1 шт.	
4.	Газоснабжение	Ремонт не требуется - 1 шт.	
5.	Электроснабжения	Ремонт не требуется - 1 шт.	
6.	Иные		
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Ремонт не требуется	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	Нет	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Ремонт не требуется	
4.	Построенные балконы, погреба	Нет	
5.	Кирпичные пилоны	Нет	
6.	Штукатурка	Ремонт не требуется	
7.	Покраска, побелка	Ремонт не требуется	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	Нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	Нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	Ремонт не требуется	
11.	Стены машинных отделений	Ремонт не требуется	
12.	Карнизы, парапеты	Ремонт не требуется	
13.	Отмостка	Ремонт отмостки по периметру дома	
14.	Цоколь	Ремонт не требуется	
15.	Вытяжная вентиляция	Ремонт не требуется	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Ремонт не требуется	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	-	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	-	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	Ремонт не требуется	

ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	Ремонт не требуется	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	Частичный ремонт	
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	Частичный ремонт напольной плитки в подъездах.	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	Ремонт не требуется	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	Ремонт не требуется	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. Мусорокамеры	Ремонт и покраска д/оборудования. Ремонт ступеней подъема на детскую площадку	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик,	Завоз песка на д/площадку. Закупка краски для покраски МАФ и огорождений. Закупка краски ВДАК для покраски б/камня.	

	освещение придомовой территории.		
1.	Прочее	Частичный ремонт почтовых ящиков	

Выводы и предложения комиссии:

Жилой дом № 13 по ул. Университетская Набережная находится в
удовлетворительном состоянии.

Подписи:

Председатель комиссии: Васильев Виктор Анатольевич /

Члены комиссии: Ротнов Евгений Иванович /

Лаптев Юрий Викторович /

Леучев Владимир Николаевич /

Балыкшов Николай Александрович /

Двойнова Мария Алексеевна /

Член Совета дома

Григорьев Н.А.